

**Звіт про виконання інвестиційної програми ВФ ДПЗД "Укрінтеренерго" Калузька ТЕЦ за IV квартал 2015 року**

№	Назви робіт**	план річний					план на IV квартал 2015					факт за IV квартал 2015					Факт з початку року	Відсоток виконання у IV кварталі	Відсоток виконання з початку року	Примітки
		в/е		т/е		Всього	в/е		т/е		Всього	в/е		т/е		Всього				
		Прибуток	Амортизація	Прибуток	Амортизація		Прибуток	Амортизація	Прибуток	Амортизація		Прибуток	Амортизація	Прибуток	Амортизація					
<b>1</b>	<b>Капітальний ремонт турбогенератора ст. № 2 (з модернізацією генератора і с-ми паророзподілу турбіни)</b>																			
1.1	Поставка комплексу парових коробок високого тиску турбіни ПТ-50-130 Калузької ТЕЦ в комплекті та запасні частини до системи регулювання		3 006,40		425,60	3 432,00		3 006,40		425,60	3 432,00		2 927,50		504,50	3 432,00	3 432,00	100,00	100,00	
1.2	Модернізація робочого ротора генератора з заміною ізоляції міканітової на склотекстолітову, модернізація системи вентиляції лобових частин обмотки ротора		165,00		0,00	165,00					0,00		281,86		48,57	330,43	330,43		200,26	
<b>2</b>	<b>Зверхтиповий ремонт котлоагрегату ст. № 1 (з елементами модернізації)</b>																			
2.1	Заміна модернізованого КПП II ст.		2 694,10		347,20	3 041,30					0,00					0,00	3 278,30		107,79	
2.2	Заміна колектора КПП II ст, (вхідних парохолоджувачів, улаштування запальнового поясу)		1 826,10		258,50	2 084,60					0,00		520,44		89,69	610,13	1 953,75		93,72	
<b>3</b>	<b>Загальностанційне обладнання, споруди, основні засоби</b>																			
3.1	Реконструкція КРП 6 кВ. Придбання, заміна вимикачів ВМП-10К на ВР-2		549,10		0,00	549,10					0,00		234,57			234,57	549,87		100,14	
<b>4</b>	<b>Заходи з покращення пожежбезпеки підприємства (з елементами реконструкції)</b>																			
4.1	Роботи з обробки металевих конструкцій ГК вогнестійкою фарбою		376,70		177,30	554,00					0,00		462,34		79,68	542,02	542,02		97,84	
4.2	Роботи з монтажу автоматичної системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях гаражів бульдозерів		42,50		7,50	50,00					0,00					0,00	47,10		94,20	
4.3	Роботи по виконанню проектно-кошторисної документації та технічного завдання системи раннього виявлення та оповіщення		272,00		48,00	320,00					0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	Виконання робіт подовжено до 31.03.2016 р.
	<b>Всього</b>		8 931,90		1 264,10	10 196,00		3 006,40		425,60	3 432,00		4 426,71		722,44	5 149,15	10 133,47	150,03	99,39	